

**KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന്  
വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 26.03.2022 തീയതിയിൽ നടന്ന  
യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ**

**പങ്കെടുത്തവർ : PMU, RPMU, GPST ഉദ്യോഗസ്ഥർ**  
**സമയം : 2.30 pm**

അവലോകന യോഗത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഹു:എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആമുഖമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.

- KRWSA മുഖേന നടത്തിയ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കി മാർച്ച് 31 ന് മുൻപ് പരമാവധി Expenditure ആക്കേണ്ടതാണ്.
- KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ പദ്ധതികളുടെയും പുരോഗതി PMS JALANIDHI എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഏപ്രിൽ 30നു മുൻപായി രേഖപ്പെടുത്തണം.
- നിലവിലുള്ള ഇ-ഓഫീസ് പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും, KRWSA മുഖാന്തിരം നടത്തുന്ന എല്ലാ പബ്ലിക് സർവ്വീസുകൾക്കും ഓൺലൈൻ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം.
- ഏപ്രിൽ അവസാനം വരേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൗൺസിൽ യോഗം കൂട്ടുന്നതാണ്. ആയതിനു മുൻപായി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്ലാൻ പ്രൊപ്പോസലുകൾ, പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുകയും ഇതു GC യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം.
- KRWSA യുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഫയലുകൾ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം.

തുടർന്ന് 15.2.22 തീയതിയിലെ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

നം.	പദ്ധതി	നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും	ഉത്തരവാദിത്വം	സമയ പരിധി					
1	ജലനിധി-2	<b>Physical Target (No.of GPs)</b>				RPD/AO/MT/MCD.	31.03.22 to 30.04.22		
		RPMU	No. of GPs to be exited as on 26.03.22	Target for 31 March	Target for 10th April			Target for 20th April	Target for 30th April
		IDK	2	0	0			0	2
		MLPM	14	1	3			5	5
		KNR	3	0	0			2	1
		<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>7</b>	<b>8</b>
		പഞ്ചായത്ത് എക്സിറ്റുകൾക്ക് പുരോഗതി മനഗതിയിലായതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. പഞ്ചായത്ത് എക്സിറ്റുകൾക്ക് പുതിയ സമയക്രമം റീജിയണൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ അറിയിച്ചതിനു പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ നടത്തണം.							
		മാർച്ച് 31		വിലാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്					
		ഏപ്രിൽ 10		എടച്ചേരി, പുറമേരി, ചോക്കാട് പഞ്ചായത്തുകൾ					
		ഏപ്രിൽ 20		ചേലേമ്പ്ര, പറപ്പൂർ, ഊരകം, തെന്നല, ഒഴൂർ, ബെള്ളൂർ, ഊസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തുകൾ					
ഏപ്രിൽ 30		പെരുമണ്ണക്കാരി, ഉറങ്ങാട്ടിരി, വേങ്ങര, ലക്കിടി പേരൂർ, മൂന്നിയൂർ, പൈവളികെ, അറക്കളം, അയ്യനം പഞ്ചായത്തുകൾ							

		Financial status.				
		PMU	Target For Mar 2022	Achievement as on 23.3.22		
		IDK	2.57	.0075		
		MLPM	5.62	0.16		
		KNR	2.13	0.00		
		<b>Total</b>	<b>10.32</b>	<b>0.1675</b>	RPD/AO/ MT	31.03.22
		<p>റീജിയണൽ യൂണിറ്റുകളിൽ 5.97 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഡിഷണൽ ഫണ്ടായി ലഭിക്കുന്ന തുക പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ RPMU കൾ കൂടുതൽ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കണം.</p>				
		RPMU	Target for Mar 22 (in Cr.)	Achievement as on 23.3.22 (in Cr.)		
		IDK	7.32	1.97		
		MLPM	4.89	0.82		
		KNR	3.97	0.19		
		<b>Total</b>	<b>16.18</b>	<b>2.98</b>	RPD/ AO/ MCD/ MT	31.03.22
		<p>സുസ്ഥിരത പദ്ധതിയിൽ ലഭിച്ച തുക പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.</p>				
2	<p>പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖ, ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ്, brain storming വർക്ക്ഷോപ്പ്</p>	<p>താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ കോർ കമ്മിറ്റിയോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് ശുപാർശകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ/ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്.</li> <li>• ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് കെ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്സ്.എ യിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും KRWSA മുഖേന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് online സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.</li> <li>• പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖകൾ, പ്ലാൻ പ്രൊപ്പോസൽ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി Brain Storming വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുക.</li> <li>• റീജിയണൽ തലത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി PMUവിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക.</li> </ul>			കോർ കമ്മിറ്റി	20.04.22
3	<p>മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജലപരിപോഷണവും</p>	Year- RWH	Target for Mar 22	Achievement as on 24.3.22	മാനേജർ മഴകേന്ദ്രം/ കോർ കമ്മിറ്റി	31.3.22
		20-21	190	214		
		21-22	500	98		

Year- Open Well- Recharge	Target for Mar 22	Achievement as on 24.3.22
19-20	125	195
20-21	195	115
21-22	150	0

Financial Target (in Cr.)		
Program	Target for Mar 22	Achievement as on 24.3.22
RWH	4.41	0.97
OW recharge	0.53	0.15
<b>Total</b>	<b>4.94</b>	<b>1.12</b>

മഴവെള്ള സംഭരണവും, ജല സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധ്യതകളും, അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ആവശ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. PMU-വിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രീകൃതമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും റീജിയണൽ യൂണിറ്റുകൾ മുഖേന ഒരു വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലേക്കായി മഴകേന്ദ്രം മുഖേന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും RPMU തലത്തിൽ വികേന്ദ്രീകരിച്ച് 2022 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കോർ കമ്മിറ്റി സ്വീകരിക്കണം.

RPMU	Target for Mar 22	Achievement as on 24.03.22
IDK	530	480
MLPM	1996	384
KNR	1904	143
Total	4430	1007
RPMU	Target for Mar 22	Achievement as on 24.03.22
IDK	1.29	0.00
MLPM	2.07	0.59
KNR	3.72	0.14
Total	7.08	0.73

2022-23 വർഷത്തിലും 2023-24 വർഷത്തിലും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സ്കീമുകളുടെ സാങ്കേതികനമതി യഥാക്രമം 30.4.22, 31.5.22 തീയതികളിൽ നൽകണം.

പദ്ധതി പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട FHTCs നൽകുന്നതിന് Weekly target & Action plan തയ്യാറാക്കി മാനേജർ ടെക്നിക്കൽമാർ ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കലിന് സമർപ്പിക്കണം. ഈക്കാര്യം ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ review ചെയ്ത് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.

DT / RPD/ MT 30.04.22 / 31.5.22

DT / RPD/ MT 11.04.22


ജല ജീവൻമിഷൻ 2020-21

5	ജല ജീവൻ മിഷൻ	<p>656 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ത്രികക്ഷി കരാർ ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ടു. 235 ക്ലൈമുകളാണ് ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ 111 ക്ലൈമുകളുടെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 124 ക്ലൈമുകൾക്ക് ഫണ്ട് റിലീസിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.</p> <p>ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ FHTCകൾ എടുക്കുന്നതിനു വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ Focused interventions നടത്തുന്നതിന് ISA കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം.</p>	DOP (i/c)	Continuo us
6	FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന	<p>ലക്ഷ്യം - 3,00,000 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചത് - 99,938 സാമ്പിളുകൾ WQMIS ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് - 71,841 സാമ്പിളുകൾ.</p> <p>ലക്ഷ്യമിട്ട സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ച് റിസൾട്ടുകൾ WQMIS ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലായതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം പിന്നിലാകുന്നതിനു ഇതു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനും റിസൾട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഓരോ 15 ദിവസത്തെയും ടാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടുത്തി Action Plan തയ്യാറാക്കി ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കലിന് സമർപ്പിക്കണം. ഈക്കാര്യം ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ review ചെയ്ത് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.</p> <p>റിസൾട്ടുകൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യിച്ച് അതിനനുസൃതമായി കടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് വേതനം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.</p>	DD (WCS) / DT	Continuo us
7	KRWSA ഫയലുകളുടെ Followup	<p>സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ KRWSA സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫയലുകളും യഥാസമയം Followup ചെയ്യണം.</p>	DFA (i/c), Secretary to ED	Continuo us

**മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ**

- കുടിവെള്ള - ശുചിത്വ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അനുസൃതമായി KRWSA ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
- KRWSA യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 7 യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ച് വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണം.
- 2022-23-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പ്ലാൻ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരം ഒരു Brain Storming വർക്ക്ഷോപ്പ് & Interactive sessions നടത്തേണ്ടതാണ്.
- പദ്ധതി നിർവ്വഹണം വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം.
- ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലുള്ള ഓഫീസർമാർ മാസത്തിൽ 15 ദിവസമെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
- പദ്ധതി നിർവ്വഹണം, പുരോഗതി, പൂർത്തീകരണം, പുതിയ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും, ഫോട്ടോകൾ , വീഡിയോകൾ എന്നിവ സഹിതം ജലനിധി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കണം.

അവലോകനയോഗം 4.45 pm നു അവസാനിച്ചു.

  
 ഡയറക്ടർ (ഓപ്പറേഷൻസ്)/c  
 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി