

KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നവിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 25.05.22 തീയതിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

പങ്കെടുത്തവർ : PMU, RPMU ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സമയം : 10.30 am

അവലോകന യോഗത്തിൽതാഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഹു : എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആമുഖമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.

- പുതിയ കാലത്തിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് KRWSA യുടെ പ്രവർത്തനശൈലി മാറ്റുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- ലക്ഷ്യമിട്ട് ടാർജറ്റുകൾ ഫീൽഡ് തലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും പ്രയത്നവും PMU- തലത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. ടാർജറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കണം.

23.04.22 തീയതിയിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

A. ജലനിധി -2 -പൂർത്തീകരണം.

നം.	പദ്ധതി	നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും	ഉത്തരവാദിത്വം	സമയ പരിധി
1	മുന്നിയൂർ	കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗത്ത് റൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗത്ത് റൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 30-05-22 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം. പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റു 30.6.22 ന് മുൻപ് നടത്തണം.	RPD/ AO/ MT/ MCD	30.06.22
2	ലക്കിടി പേരൂർ	31.05.2022 തീയതിയുള്ളിൽ എസ്.എൽ.ഇ.സി-1 ന്റെ വിടുതൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള കരട് പ്രോപ്പോസിഷൻസ് തയ്യാറാക്കണം. എസ്.എൽ.ഇ.സി-2 ന്റെ പൈപ്പ് ലൈനിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് മെയ് 31 നുള്ളിൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	RPD/AO MT/ MCD	30.06.22
3	ചോക്കാട്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റു 28.05.2022		
4	ഉറകം	നടത്തണം.	RPD/AO	28.05.22
5	പുറമേരി	15.06.22 നകം പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റു	RPD/ AO	15.06.22
6	വേങ്ങര	നടത്തേണ്ടതാണ്.		

7	ഉറങ്ങാട്ടിരി			
8	പെരുമണ്ണ ക്ലാരി			
9	തെന്നല			
10	ഒഴൂർ			
11	ഈസ്റ്റ് എളേരി	ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 31.5.22 നു മുൻപായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, KWA എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തണം. അതിനു ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. പദ്ധതിയുടെ എക്സിറ്റ് 30-6-22 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT / MCD	30.06.22
12	അയ്യനം	അയ്യനം പഞ്ചായത്തിലെ 7 വാർഡുകളിലേക്കുള്ള ചില ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പൈപ്പുകൾ 31.05.22 നു മുൻപായി Relay ചെയ്യുമെന്നു KSTP അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു ഉറപ്പാക്കണം. പദ്ധതിയുടെ ആസ്തി ബാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് KWA ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകണം. പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റ് 10.6.22 നു മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.	MT RPD/ AO /	31.05.22 10.6.22

പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ടാർജറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശനമായും പാലിക്കണം.

B) സുസ്ഥിരത പദ്ധതി 2019-20, 2020-21 & 2021 - 22

സുസ്ഥിരത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2019 മുതൽ 2022 വരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സ്കീമുകളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ 30-07-2022 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം. ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്ത 1133 സ്കീമുകളിൽ 746 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള സ്കീമുകളുടെ കമ്മീഷനിംഗ് മുതൽ കണക്കു തീർപ്പാക്കൽ വരെയുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുബന്ധം-1 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ കണക്കിടപാടുകൾ 20.06.22 നുള്ളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. താഴെ പറയുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സ്കീമുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യണം.

സ്കീമുകളുടെ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം - ചുമതല -ജി.പി.എസ്.റ്റി

SI No.	R P M U	Dist.	No.of schemes taken up (2019-22)			Balance	Action Plan				
			Targ et	Achievem ent	Achievem ent (%)		15.06.22	30.6.22	15.07.22	31.7.22	Afte r July 2022
1	IDK	TV M	33	22	67%	11		1		10	

2		KL M	5	2	40%	3			3	
3		PTH A	29	27	93%	2		1	1	
4		KT M	183	74	40%	109	1	7	5	89
5		IDK	100	42	42%	58	5	15	5	30
6		EK M	1	1	100%	0				
7		TSR	88	88	100%	0				
		Sub Total	439	256	58%	183	6	22	11	133
8	MLP M	PLK D	85	56	66%	29	6	3	3	17
9		MLP	183	131	72%	52			6	9
10		KZK D	59	14	24%	45			1	22
		Sub Total	327	201	62%	126	6	3	10	31
11	KNR	KZK D	240	194	81%	46	3		3	35
12		WY D	65	53	82%	12	2	3		7
13		KNR	34	22	65%	12	1	2	1	8
14		KSG D	28	20	71%	8				8
		Sub Total	367	289	79%	78	6	5	4	58
		Grand Total	1133	746	65.84%	387	18	30	25	222

C) മഴവെള്ള സംഭരണവും, ഭൂജലപരിപോഷണവും

2021-22 വരെ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും താഴെ പറയുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കണം.

Completion of Pending RWH Unit- Action plan for 2020-21 & 2021-22 programme - Responsibility - GPST								
RPMU	District	Target	Achievement	Balance	Target for			
					June 22	July 22	Aug 22	Sept 22
IDK	KTYM	465	390	75	35	40	0	0
	IDK	495	165	330	80	80	100	70
	ALPY	165	79	86	40	46	0	0
	KLLM	50	50	0				

MLPM	TSR	150	42	108	35	45	28	0
	PLKD	250	250	0				
Total		1575	976	599	190	211	128	70

Completion of Open Well Recharge units

Action plan for 2019-20, 2020-21 & 2021-22 programme – Responsibility – GPST									
RPMU	District	Target (Taken up)	Achievement	Balance	Target for				
					June 22	July 22	Aug 22	Sept 22	Oct 22
IDK	KTYM	1246	255	991	66	185	265	275	200
	ALPY	102	62	40	-	15	25	-	-
	EKM	850	850	0					
MLPM	PLKD	270	244	26	-	6	20	-	-
	MLPM	67	50	17	-	17	-	-	-
	TSR	563	563	0	-	-	-	-	-
	KZKD	195	195	0	-	-	-	-	-
Total		3293	2219	1074	66	223	310	275	200

പഞ്ചായത്ത്/ ജില്ല / ആർ.പി.എം.യു തിരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുബന്ധം 2 ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

D) ജല ജീവൻമിഷൻ 2021-22, 22-24

2020-21 വർഷത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ച FHTCs കൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Action Plan- Jal Jeevan Mission- 2020-21 as on 25.5.22							
RPMU	AS received (Total No. of FHTCs)	Taken up FHTCs	Completed so far (No. of FHTCs)	To be completed (No. of FHTCs)	Completion of FHTCs - Target for		
					Q1	Q2	Q3
Idukki	8439	8439	6702	1737	1632	105	-
Malappuram	8068	7521*	4793	2728	718	1910	100
Kannur	19165	5647**	3892	1755	180	900	675
Total	35672	21607	15387	6220	2530	2915	775

* Under Malappuram RPMU - 547 FHTCs were dropped from Chelembra, Karuvarakkund, Kuttippuram, Mangalam, Urangattiri GPs. These FHTCs were supposed to be given from the existing schemes and now it has been Dropped and included in the Full coverage proposal. (GPwise Details attached in Annexure 3B).

** Under Kannur RPMU - 13518 FHTCs has been Dropped or Not Active - (Aralam, Kolayad , Edavaka GPs- 1775 FHTCs have been dropped - taken up under full coverage of KWA. Poothadi, Pozhuthana, Noolpuzha , Thavinjal - 4113HHs are not active. Estimate has to be recasted based on the availability of Bulk water from KWA Meenja, Paivalike GPs- 7608 FHTCs - TS not issued due to non availability of sufficient water source) (

GPwise Details attached in Annexure 3 C)

2022-24 വർഷത്തേക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച FHTCs കൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആയതു പ്രകാരം പദ്ധതികൾ നിർബന്ധമായും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

(പഞ്ചായത്ത് / ജില്ല / RPMU തിരിച്ചുള്ള വിശദമായ വർക്ക് പ്ലാൻ അനുബന്ധം 3A, 3B, 3C ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)

സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകൽ - ചുമതല - ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ / മാനേജർ ടെക്നിക്കൽ

RPMU	AS received (Total No. of FHTCs)	TS Issued as on 25.05.22 (No. of FHTCs)	TS to be Issued (No. of FHTCs)	No. of FHTCs – Issuing TS – Target	
				31.05.22	30.06.22
Idukki	16725	10607	6118	462	5656
Malappuram	50197	16891	33306	5334	27972
Kannur	4553	4553	0	-	-
Total	71475	32051	39424	5796	33628

ടെണ്ടർ നടപടികളുടെ പൂർത്തീകരണം - ചുമതല - റീജിയണൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ / മാനേജർ ടെക്നിക്കൽ/ മാനേജർ (CD)

RPMU	AS received (Total No. of FHTCs)	Tendered as on 25.5.22 (No. of FHTCs)	To be tendered (No. of FHTCs)	No. of FHTCs Target for			
				Jun 22	July 22	Aug 22	Sept 22
Idukki	16725	6013	10712	3760	2358	4594	-
Malappuram	50197	0	50197	-	-	36055	14142
Kannur	4553	0	4553	-	1396	3157	-
Total	71475	6013	65462	3760	3754	43806	14142

Work Order നൽകൽ - ചുമതല - റീജിയണൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ / മാനേജർ ടെക്നിക്കൽ.

RPMU	AS received (Total No. of FHTCs)	Work order Issued as on 25.5.22 (No. of FHTCs)	Work order to be Issued (No. of FHTCs)	Issue of work order – No. of FHTCs – Target for			
				Jun 22	July 22	Aug 22	Sept 22
Idukki	16725	2896	13829	2749	4613	1873	4594
Malappuram	50197	0	50197	-	-	36055	14142

m							
Kannur	4553	0	4553	-	1396	3157	-
Total	71475	2896	68579	2749	6009	41085	18736

FHTCs കളുടെ പൂർത്തീകരണം - ചുമതല - ജി.പി.എസ്.റ്റി

RPMU	AS received (Total No. of FHTCs)	To be completed (No. of FHTCs)	Completion of FHTCs - Target for			
			Q2 (Jul-Sept)	Q3 (Oct-Dec)	Q4 (Jan-Mar)	FY 2023-24
Idukki	16725	16725	-	1460	1800	13465
Malappuram	50197	50197	-	5350	18100	26747
Kannur	4553	4553	426	1370	900	1857
Total	71475	71475	426	8180	20800	42069

E) FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന

FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണ നിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും, ഡാറ്റ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള മെല്ലെപ്പോക്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. PMU വിലെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഫീൽഡ് തലത്തിൽ ചുമതലയുള്ളവരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം വേണ്ടതാണ്.

ലക്ഷ്യം - 3,00,000 സാമ്പിളുകൾ

പരിശോധിച്ചത് - 114502 സാമ്പിളുകൾ

WQMIS യിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് - 84438

ജലഗുണ നിലവാര പരിശോധന നടത്തി റിസൾട്ടുകൾ WQMIS ൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജല ജീവൻ മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ അതാത് RPMU കൾ നടത്തണം. FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നതിന്റെ ആകെ ഉത്തരവാദിത്തം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (WC)ക്ക് ആണ്. പരിശീലന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതുമായ 357 കിറ്റുകൾ (35693 സാമ്പിളുകൾ) കുറവു വന്നിട്ടുള്ളതായി DD(WC)അറിയിച്ചു. താഴെ പറയുന്ന ആക്ഷൻപ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം.

RPMU	Responsibility	No. of test to be completed	Target for					
			15.06.22	30.06.22	15.07.22	31.07.22	15.08.22	31.08.22
Idukki	Tribal Development Specialist	39029	5500	5500	6500	6500	7500	7529
Malappuram	Manager (CD) & Extension coordinator	59376	5938	5938	8906	11875	11875	14844
Kannur	Tribal Development	51400	5200	5200	7750	10300	10300	12650

	Specialist							
Total		149805	16638	16638	23156	28675	29675	35023


മേൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ പദ്ധതി ഘടകങ്ങളും സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ആകെ ഉത്തരവാദിത്തം അതാത് RPD മാർക്കാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായി ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും PMU, RPMU എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകേണ്ടതാണ്. മേൽ കാര്യങ്ങളുടെ Overall supervision ന്റെ ചുമതല പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഡയറക്ടർ (HRD) നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്.

F) മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ

നം.	പദ്ധതി	നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും	ഉത്തരവാദിത്തം	സമയ പരിധി
1	ഡിജിറ്റൽ ഗവേർണൻസ്	KRWSA മുഖേന നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊപ്പോസൽ 6-6-22 നു മുൻപായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.	DFA i/c / DD (Fin) i/c	Continuous follow-up
		E-Office - അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള KRWSA യുടെ Request നിലവിൽ 18 - മത് ആയി Prioritise ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതു Followup ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	DBSA	Continuous
		PRICE-3.0 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ- അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നിലവിൽ സർക്കാർ ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. ആയതു follow -up ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	DT i/c	Continuous
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- ISA കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	ജലജീവൻ മിഷൻ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹണ സഹായ ഏജൻസികളിൽനിന്നും ഉണ്ടാകാവാൻ പാടില്ല. അത് അനുവദനീയമല്ല. ഇക്കാര്യം നിർവഹണ സഹായ ഏജൻസികളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്കു കത്ത് നൽകണം.	DOP (i/c)	Continuous
3	KRWSA ഫയലുകളുടെ Follow-up	വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 6 ഫയലുകളാണ് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളത്. തുടർന്നും ഇത് follow up ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	DFA (i/c), Secretary to ED	Continuous
4	പ്ലാൻ പ്രൊപ്പോസൽ 2022-23	2022 മേയ് 28 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.	DFA (i/c)	28.05.22
5	PMS JALANIDHI	KRWSA യുടെ വെബ് സൈറ്റ്‌യിലെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ	D (M&E) i/c	28.05.22

	<p>എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>PMS ജലനധി ഉൾപ്പെടുന്ന ആയതു അടിയന്തിരമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പൊതുജനങ്ങൾക്കു കാണാവുന്നതും മനസ്സിലാക്കുവാനായ രീതിയിൽ പദ്യതിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും PMS platform ലേക്ക് ഉൾപെടുത്തേണ്ടതാണ്. 15.06.2022 നുള്ളിൽ Updation പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.</p>		<p>15.06.22</p>
<p>6</p>	<p>PMU ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>വിവിധ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും പുരോഗതിയും പരിശോധിച്ചു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്താത്ത PMU ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. 2022 മെയ് മാസം ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. (Annexure 4)</p>		

അവലോകനയോഗം 2 pm നു അവസാനിച്ചു.



എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ