

**KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 29.10.22 തീയതിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ**

**പങ്കെടുത്തവർ : PMU, RPMU ഉദ്യോഗസ്ഥർ.**

**സമയം : 10.30 am.**

അവലോകന യോഗത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഹു: എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആമുഖമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.

- KRWSA യുടെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ Physical and Financial Targets, achievement എന്നിവ അടുത്ത GC യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണം.
- Annual accounts statement, Audit reports എന്നിവ തെയ്യാറാക്കി നടപടിക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം ടി രേഖകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.
- ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി-പൂർത്തീകരിച്ച FHTCs കളുടെ ബില്ലുകൾ 03.11.22 മുൻപായി സമർപ്പിക്കണം.
- ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതുക്കിയ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം മാത്രമാണ് FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. HQ ലെ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടി കാര്യം ഉറപ്പാക്കി അതനസരിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫീൽഡ് ലെവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകണം.
- 2022-23 ലെ പ്രവൃത്തികളിലെ പുരോഗതി / ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. എല്ലാ സ്റ്റീമുകൾക്കും, പ്രോജക്ടുകൾക്കും വ്യക്തമായ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 31.10.22 നു മുൻപായി ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകണം.
- 2022-23 ലെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണം, കിണറുകളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 3.11.22 നു മുൻപ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കി പ്രോക്യൂർമെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.
- മലപ്പുറം RPMU വിന കീഴിൽ ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന component-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർബന്ധമായും 3 പ്രോജക്റ്റുകൾ എങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ മലപ്പുറം RPMU ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിനു നൽകണം.

**KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ 29.10.22 വരെയുള്ള പുരോഗതി.**

- ജലനിധി -2 -പൂർത്തീകരണം, - ആകെയുള്ള 115 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 113 എണ്ണം പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ എക്സിറ്റ് താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിലെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.  
 മുനിയൂർ - 30.11.2022  
 ലക്കിടിപേരൂർ - 31.12.2022

- സുസ്ഥിരത പദ്ധതി 2019-20, 2020-21 & 2021-22 - 1140 പദ്ധതികളിൽ 971 സ്കീമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
- മഴവെള്ള സംഭരണപദ്ധതി-ഏറ്റെടുത്ത 1772 യൂണിറ്റുകളും പൂർത്തീകരിച്ചു
- ഭൂജലപരിപോഷണവും - ഏറ്റെടുത്ത 4175 യൂണിറ്റുകളിൽ 2508 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു
- ജലജീവൻ മിഷൻ - സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച 109022 FHTCs കളിൽ ഇതുവരെ 19868 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ JJM പദ്ധതിയിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചു
- FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന-
  - ലക്ഷ്യം 520414
  - പരിശോധിച്ചത് - 286771
  - WQMIS യിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്-241179
- ജില്ലതിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് കളർ കോഡ് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലവിലെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.

മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ.

നം	പദ്ധതി	നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും.	ഉത്തരവാദിത്തം	സമയ പരിധി
1	ആനുവൽ അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട്/ സ്ട്രാറ്റജി ഓഡിറ്റ്/ AG ഓഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച്	സ്ട്രാറ്റജി ഓഡിറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി 2-11-22 നുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആനുവൽ അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 30.11.22 നുള്ളിൽ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. AG ഓഡിറ്റിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് നൽകി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചാർജ് കൊടുത്തു ചെയ്യിപ്പിക്കണം.	DFA (i/c)	Continuou s
2	2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ	2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. സുസ്ഥിരത പദ്ധതിക്കായി 15 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള Followup ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	DFA (i/c)	Continuou s
1	ഡിജിറ്റൽ ഗവേർണൻസ്,	KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തികളിലെ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്	DFA i/c / DD (Fin) i/c	Continuou s

		ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ED അംഗീകരിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ 65th GC യിൽ അജണ്ടയായി ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.		
		E-ഓഫീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള NIC യുടെ പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ IT മിഷനിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് DBSA അറിയിച്ചു. ആയതു DBSA നിർബന്ധമായും Followup ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.	DBSA	Continuou s
		PRICE- 3 ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ followup ചെയ്തു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	DT i/c	Continuou s
2	KRWSA ഫയലുകളുടെ Follow-up	വീവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 9 ഫയലുകളാണ് നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളത്. Follow up ചെയ്യണം.	DFA (i/c), Secretary to ED,	Continuou s
3	PMS JALANIDHI എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധിച്ച്	PMS ജലനിധി platform ലേക്കുള്ള ഡാറ്റ .എൻടി പ്രോഗ്രസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു <b>Main Project Data entry Progress</b> Idukki - 73.3% Malappuram- 71.2% Kannur - 76.5 % <b>Sub project Data entry progress</b> Idukki-- 74.7 % Malappuram- 70.1 % Kannur - 83.5 % RPMU തലത്തിലും ഈ കാര്യം അവലോകനം ചെയ്ത്, പുരോഗതി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെ RPD നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	RPD / D(M&E) i/c	Continuou s

അവലോകന യോഗം 12.30 pm നു അവസാനിച്ചു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

Approved by Executive Director



Issued by Director (Operations)i/c

