

KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 28.01.23 തീയതിയിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

സ്ഥലം - പി.എം.യു. ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
പങ്കെടുത്തവർ: PMU, RPMU & GPST ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സമയം: 02.30 pm

തീരുമാനങ്ങൾ

1. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജലനിധി പദ്ധതിയിലെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇടുക്കി ആർ.പി.എം.യു. സീകരിച്ച നടപടികൾ RPD റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആയതിൻ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 28 നകം വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ RPD ക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി- **RPD, Idukki, 2023 ഫെബ്രുവരി 28.**

2. ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ വിശകലനം ചെയ്തു. KRWSA യുടെ ആകെയുള്ള ടാർഗറ്റ് ആയ 111765 FHTC കളിൽ 21033 FHTC കൾ നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് മൊത്തമുള്ള ടാർഗറ്റിന്റെ 30% മാത്രമാണ്. അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ബാക്കിയുള്ള FHTC കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സീകരിക്കുന്നതിന് Director (Tech) നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ KRWSA ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ 58072 FHTC കൾ മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലാണ്. ആയതിനാൽ ഈ ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനും ആർ.പി.എം.യു. വിനെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി പി.എം.യു വിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം. ആയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കോർ കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു- **കോർകമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, 2023 ഫെബ്രുവരി 10.**

3. ജലനിധി പദ്ധതി - ഫൈനൽ ബിൽ സെറ്റിൽമെന്റ്

ജലനിധി രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്ങ്സ് ആയ 8,61,36,000 രൂപയിൽ 6 കോടി രൂപയുടെ fund re appropriation ന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ഫെബ്രുവരി 2-ാം തീയതിക്കു മുൻപ് സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. - **DFA I/c - 2023 ഫെബ്രുവരി 2.**

4. ജലനിധി പഞ്ചായത്ത് എക്സിറ്റ്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടി-പേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എക്സിറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ മലപ്പുറം ആർ.പി.ഡി പുതുക്കി നൽകിയ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതിക്കകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.- **RPD, Malappuram, 2023 ഫെബ്രുവരി 15.**

SI No	Activity	Completion Date
1	Njavalinkadav final bill received	30/1/2023
2	Slec audit request	31/1/23
3	Slec audit	03/02/23
4	SLEC Audit Report Received	06/02/23
5	SLEC Exit	08/02/23
6	GP Audit Request	09/02/23
7	GP Audit	10-02-23

8	ICR submission	13-02-23
9	GP exit	15-02-23

5. സുസ്ഥിരതാ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം.

ഈ മാസം 31 ആം തീയതിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട 34 സ്കീമുകളിൽ 18 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള സ്കീമുകൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആർ.പി.ഡി. മാർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. - RPD - Kannur, Malappuram & Idukki

6. സുസ്ഥിരതാ പദ്ധതി കണക്കു തീർപ്പാക്കൽ

സുസ്ഥിരതാ പദ്ധതിയിൽ ലഭിച്ച 19.92 കോടി രൂപയിൽ 11.57 കോടി രൂപയാണ് നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സ്കീമുകളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച 1018 പ്രവൃത്തികളിൽ 676 എണ്ണം മാത്രമാണ് കണക്കു തീർപ്പാക്കൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് (66.40%).

MB submission, admission, social audit, account settlement എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതാത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഹരിച്ച് കണക്ക് തീർപ്പാക്കണം.- MT, MCD, AO, RPD.

ഇത് DD (Fin.) I/c & Director (Fin.) I/c എന്നിവർ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പ്രത്യേക യോഗം നടത്തി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം.

7. ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ്

നിലവിൽ വയനാട് , ഇടുക്കി ജില്ലകളിലായി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 ഗ്രേവാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ഒരു കോടി രൂപയിൽ ഫണ്ട് മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറം ആർ.പി.എം.യു വിന്റെ കീഴിലുള്ള 3 ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊപ്പോസലുകൾക്കുവേണ്ടി ഫണ്ട് Re appropriation ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. നിലവിൽ വയനാട് , ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ 4 ഗ്രേവാട്ടർ പദ്ധതികൾ മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.- DDWC, DFA I/c

8. FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന

	28-01-2023
ലക്ഷ്യം	538914 സാമ്പിളുകൾ
പരിശോധിച്ചത്	365803 സാമ്പിളുകൾ
WQMIS യിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്	292704 സാമ്പിളുകൾ

മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2023 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിനുള്ളിൽ റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. - RPD കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി & Dy.Director (WCS) - 2023 ഫെബ്രുവരി 28.

- ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം RPMU യുവിലേക്ക് നൽകിയ 2250 കിറ്റുകളിൽ 730 എണ്ണം RPMU വിൽ നിന്നും ഇനിയും വിതരണം ചെയ്യാനാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും മലപ്പുറം ആർ.പി.ഡി.ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.- DFA I/c - ഫെബ്രുവരി 8.

- ബഹു. ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 40,000 കിണറുകൾ FTK ഉപയോഗിച്ച് ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നു എങ്കിൽ ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ JJM procedure പാലിച്ചും WQMS ൽ data entry കടുംബശ്രീ വോളന്റിയർമാർ മുഖേന upload ചെയ്യിച്ചും നടത്തണം. ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പു വരുത്തണം. - DDWC, DFA i/c

9. 2022-23 പദ്ധതികൾ

പദ്ധതികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് , വിശദമായ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നിവ ജലനിധി സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പരിശോധിച്ചു. 2022-23 ൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളുടെ ടാർഗറ്റ്, അച്ചീവ്മെന്റ് എന്നിവ ഫെബ്രുവരി 15, 28 , മാർച്ച് 15, 31 എന്നീ സമയക്രമത്തിൽ തയ്യാറാക്കണം - RPD - Kannur, Malappuram & Idukki - ഫെബ്രുവരി 6

മേൽ പ്ലാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നിരന്തരമായി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തണം - Director (M&E) i/c - ഫെബ്രുവരി 7

10. മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ

നം.	പദ്ധതി	നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും	സമയ പരിധി	സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
1	2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികൾ	സുസ്ഥിരത പദ്ധതിക്കായി 15 കോടി രൂപയും മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി 5.8 കോടിയുടെ റിലീസ് ഓർഡറും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 4 പുതിയ പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് റിലീസിങ്ങിനായുള്ള ഫയൽ ഫിനാൻസ് റിസോഴ്സ് സെക്രട്ടറിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോളോ അപ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	Continuous	. DFA i/c
2	ഡിജിറ്റൽ ഗവേർണൻസ്	2023 ഫെബ്രുവരി മാസം അവസാന വാരം ഇ- ഓഫീസ് വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് DBSA അറിയിച്ചു. Followup ചെയ്യുന്നതിന് DBSA ക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.	2023 ഫെബ്രുവരി	DBSA
		PRICE- 3 മുൻഗണന ക്രമത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് NIC അറിയിച്ചു. Followup ചെയ്യുന്നതിന് DT i/c ക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.	Continuous	DT i/c
3	KRWSA ഫയലുകളുടെ Follow-up	വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 9 ഫയലുകളാണ് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളത്. ഫയൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പരിശോധിച്ചു. ആയതു follow up ചെയ്യണം.	Continuous	DFA i/c & Secretary to ED
4	PMS. JALANIDHI എന്ന പുതിയ	PMS ജലനിധി platform ലേക്കുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി പ്രോഗ്രസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.	Continuous	RPDs & D(M&E) i/c

	<p>സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>Main Project Data entry Progress Idukki 71.1 Malappuram- 74.1 Kannur 68.6 Sub project Data entry progress Idukki- 70.4 Malappuram- 77.3 Kannur 76.1</p> <p>RPMU തലത്തിലും ഈ കാര്യം അവലോകനം ചെയ്ത് പുരോഗതി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെ RPD നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.</p>		
--	----------------------------------	---	--	--

- പദ്ധതി ചെലവുകളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാൻ സ്പെസിഫിക് ഉള്ള കണക്ക് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
- അടുത്ത റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് റീജിയണൽ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് പി.എം.യു. കോൺഫറൻസ് ഹാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ KWA ഹാളിലോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഓഫ് ലൈൻ ആയി നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശം നല്കി. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ component wise പ്രസന്റേഷൻ പി.എം.യു , ആർ.പി.യു തലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നടത്തേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

Approved by Executive Director

Issued by Director (Operations)/c