

KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 23.04.22 തീയതിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

പങ്കെടുത്തവർ : PMU, RPMU ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സമയം : 2.30 pm

അവലോകന യോഗത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഹു: എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആമുഖമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.

- 2022-23-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പ്ലാൻ പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മെയ് 15നു മുൻപായി സമർപ്പിക്കണം. 2022 ഏപ്രിൽ 12,13 തീയതികളിലായി നടന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണ ശിൽപ്പശാലയിലെ ചർച്ചകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പോസലുകൾ തയ്യാറാക്കണം.
- മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പദ്ധതികളും അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കണം.
- Soft skill മേഖലയിൽ KRWSAക്കുള്ള അനുഭവപരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ISA-കളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേണം KRWSAപഞ്ചായത്തുകളിൽ JJM പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ.
- 2022 ഏപ്രിൽ 12,13 തീയതികളിൽ നടന്ന ശിൽപ്പശാലയുടെ Outputs ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മിനിട്സ് അടിയന്തിരമായി സമർപ്പിക്കണം. ഏതൊരു യോഗത്തിന്റെയും മിനിട്സ് 3 ദിവസത്തിനകം തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം.
- ഭാവി സാധ്യതകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി KRWSAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത്.
- കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ റീചാർജിംഗ്, സുസ്ഥിരത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫണ്ടിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗം (Utilisation) സാധ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2022 ഏപ്രിൽ 12,13 തീയതികളിൽ നടന്ന ശിൽപ്പശാലയിൽ സുസ്ഥിരത പദ്ധതി, Grey വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ്, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ , Research & Development, മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജല റീചാർജിംഗും, IEC & ജലശ്രീ ക്ലബ്ബ് എന്നീ ഘടകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആശയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

26.03.22 തീയതിയിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

നം.	പദ്ധതി	നിർദ്ദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും	ഉത്തരവാദിത്തം	സമയ പരിധി
ജലനിധി -2 -പൂർത്തീകരണം				
1	ലക്കിടി പേരൂർ	സമിതികൾ തമ്മിലും, പഞ്ചായത്തുമായും കുടിവെള്ള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിക്യൂട്ടീവ് നസപടികൾ 2022 മെയ് 20നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/AO/MT/MCD	20.05.22
2	ചോക്കാട്	സമിതിയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി 28.4.22നു മുൻപായി SLECയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നസപടികൾ 05.05.22 നു മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/MCD	05.05.22

File No. KRWSA-PMU/3466/2017-TA(OP)

3	ഉറങ്ങാട്ടിരി	29.4.22നും മുൻപായി ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി, 06.05.22 നും മുൻപായി SLECYയുടെ എക്സിറ്റും, 13.05.22 നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/MCD/ MT	13.05.22
4	ചെലോബ്ര, പറപ്പൂർ.	ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തവെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കാലതാമസം വരുന്നതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. Audit process PMU വിൽ നിന്നും DFA i/c മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കി പുതിയ ഓഡിറ്ററെ നിയമിക്കേണ്ടതുമാണ്. 30.4.22 നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/AO	30.4.22
5	ഊരകം	സമിതിയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കി 28.4.22നും മുൻപായി SLECYയുടെ എക്സിറ്റും നടത്തേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും 07.05.22 നും മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT	07.05.22
6	മുന്നിയൂർ	പുതുതായി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. സമിതി തന്നെ ടി.എ.കൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. 5/5/22 നുള്ളിൽ PMU ഉദ്യോഗസ്ഥർ പദ്ധതി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സമിതി പഞ്ചായത്ത് എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തേണ്ടതാണ്.	DOP (i/c)/ DT (i/c) / RPD	30.05.22
7	പുറമേരി	എക്സിറ്റു ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുള്ള 2 സമിതികളുടെ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഗുണഭോക്തൃസമിതികളുടെ ഒരു Hearing meeting, RPD നടത്തി, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. 30.04.22 നും മുൻപായി സമിതികളുടെ എക്സിറ്റും, 07.05.22 നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT	07.05.22
8	വേങ്ങര	07.05.22 നും മുൻപായി ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി, 13.05.22 നും മുൻപായി SLECYയുടെ എക്സിറ്റും, 20.05.22 നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT	20.05.22
9	പെരുമണ്ണക്കാരി, തെന്നല	30.04.22 നും മുൻപായി ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി, 07.05.22 നും മുൻപായി SLECYയുടെ എക്സിറ്റും, 13.05.22 നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT	13.5.22
10	ഒഴൂർ	10.05.22 നും മുൻപായി ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി, 16.05.22 നും മുൻപായി SLECYയുടെ എക്സിറ്റും, 23.05.22 നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റും പൂർത്തീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT	23.5.22
11	ബെള്ളൂർ, ഈസ്റ്റ് എളേരി	20.05.22നും മുൻപായി പഞ്ചായത്ത് തല എക്സിറ്റു പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ റീജിയണൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി	RPD/ AO / MT / MCD	20.5.22
12	പൈവളികെ	പൈവളികെ പഞ്ചായത്ത് 10.05.22 മുൻപായി തന്നെ എക്സിറ്റു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.	RPD/ AO / MT	10.05.22

13	അയ്യനം	PWD റോഡിൻറെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരികയാണ്. പൈപ്പ് ലൈൻ പുന:സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളും അതോടൊപ്പം പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 20.05.22നു മുൻപായി എക്സിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.	RPD/ AO / MT	20.05.22
14	അറക്കളം	പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ സുസ്ഥിരത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് RPD അറിയിച്ചു . 10.05.22നു മുൻപായി എക്സിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .	RPD/ AO / MT	10.05.22
15	ജലനിധി-2 പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം.	26.03.22 ലെ യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റു പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി കോർക്മ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള PMU ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജലനിധി പദ്ധതികളുടെ എക്സിറ്റ് നടപടികളും മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	Idukki - DD(HR&IEC) Malappuram SE(Tech) & Manager RC Kannur D(M&E)i/c	Countinuous
16	സുസ്ഥിരത പദ്ധതി 2019-20, 2020-21 & 2021 - 22	കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലായി ഈ ഇനത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്നും 4.92 കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. PMUവിൽ നിന്നും ചുമതലയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം Followup നടത്തി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.	RPD/AO/ MCD/ MT	Countinuous
		മഴവെള്ള സംഭരണി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ശേഖരിക്കുന്നതിന് Federal bank മായി ചർച്ച ചെയ്തു. അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 15.5.22 മുൻപായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.	DD(Fin) i/c / Manager Rain centre	Countinuous
17	ഡിജിറ്റൽ ഗവേർണൻസ്	E-Office - നിലവിലെ Priority list അനുസരിച്ച് KRWSAയുടെ Request 26- മത് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. മെയ് അവസാന വാരത്തോടെ പുതിയ വേർഷൻ (7.0) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	DBSA	30.5.22
		PRICE-3.0 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അനുമതി വേണമെന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയതിനു വേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകി follow-up ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	DT (i/c)	30.5.22
18	മഴവെള്ള സംഭരണവും , ഭൂജലപരിപോഷണവും	ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, അംഗൻവാടകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മഴവെള്ള സംഭരണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ	Manager Rain centre / RPD	Countinuous

		<p>പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="406 252 963 787"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rain Water Harvesting - Tank</th> </tr> <tr> <th>RPMU</th> <th>Balance</th> <th>May 22</th> <th>June 22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDK</td> <td>477</td> <td>227</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>MLPM</td> <td>115</td> <td>45</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>KNR</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>592</td> <td>272</td> <td>320</td> </tr> <tr> <th colspan="7">Open Well Recharge- No. of units</th> </tr> <tr> <th>RPMU</th> <th>Balance</th> <th>Expected units to be completed</th> <th>May</th> <th>June</th> <th>July</th> <th>Aug & Sept</th> </tr> <tr> <td>IDK</td> <td>2650</td> <td>1906</td> <td>106</td> <td>250</td> <td>300</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>MLPM</td> <td>3507</td> <td>590</td> <td>90</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>KNR</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>0</td> <td>74</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6331</td> <td>2170</td> <td>196</td> <td>474</td> <td>600</td> <td>1400</td> </tr> </tbody> </table>	Rain Water Harvesting - Tank				RPMU	Balance	May 22	June 22	IDK	477	227	250	MLPM	115	45	70	KNR	0	0	0	Total	592	272	320	Open Well Recharge- No. of units							RPMU	Balance	Expected units to be completed	May	June	July	Aug & Sept	IDK	2650	1906	106	250	300	1250	MLPM	3507	590	90	150	200	150	KNR	174	174	0	74	100	0	Total	6331	2170	196	474	600	1400		
Rain Water Harvesting - Tank																																																																						
RPMU	Balance	May 22	June 22																																																																			
IDK	477	227	250																																																																			
MLPM	115	45	70																																																																			
KNR	0	0	0																																																																			
Total	592	272	320																																																																			
Open Well Recharge- No. of units																																																																						
RPMU	Balance	Expected units to be completed	May	June	July	Aug & Sept																																																																
IDK	2650	1906	106	250	300	1250																																																																
MLPM	3507	590	90	150	200	150																																																																
KNR	174	174	0	74	100	0																																																																
Total	6331	2170	196	474	600	1400																																																																
<p>19</p>	<p>ജല ജീവൻമിഷൻ 2022-24</p>	<p>2022-24 വർഷങ്ങളിലേക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളിൽ FHTCs നൽകുന്നതിനു Weekly target & Action plan തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാത്തതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. 26.3.22 ലെ അവലോകനയോഗ പ്രകാരമുള്ള തീയതിക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ സ്കീമുകൾക്കും TS നൽകണം. നിലവിലെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="406 1186 963 1522"> <thead> <tr> <th colspan="5">JJM- 2022-24</th> </tr> <tr> <th>RPMU</th> <th>No.of FHTCs (AS received)</th> <th>No. of FHTCs (TS issued)</th> <th>No. of FHTCs (Tendered)</th> <th>No. of FHTCs (Awarded)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDK</td> <td>16325</td> <td>5486</td> <td>4903</td> <td>1718</td> </tr> <tr> <td>MLPM</td> <td>50488</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KNR</td> <td>4553</td> <td>326</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>71366</td> <td>5812</td> <td>4903</td> <td>1718</td> </tr> </tbody> </table>	JJM- 2022-24					RPMU	No.of FHTCs (AS received)	No. of FHTCs (TS issued)	No. of FHTCs (Tendered)	No. of FHTCs (Awarded)	IDK	16325	5486	4903	1718	MLPM	50488	0	0	0	KNR	4553	326	0	0	Total	71366	5812	4903	1718	<p>DT (i/c) / RPD/ MT</p>	<p>Continuous</p>																																				
JJM- 2022-24																																																																						
RPMU	No.of FHTCs (AS received)	No. of FHTCs (TS issued)	No. of FHTCs (Tendered)	No. of FHTCs (Awarded)																																																																		
IDK	16325	5486	4903	1718																																																																		
MLPM	50488	0	0	0																																																																		
KNR	4553	326	0	0																																																																		
Total	71366	5812	4903	1718																																																																		
<p>20</p>	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ- ISA കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 699 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ത്രികക്ഷി കരാർ ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ടു. 383 ക്ലെയിമുകളാണ് ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ 193 ക്ലെയിമുകളുടെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ISA ക്ലെയിം നൽകുന്നതിലുള്ള പുരോഗതി KRWSAയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ 30.4.22 നുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 	<p>DOP (I/c)</p>	<p>Continuous</p>																																																																		

21	FTK ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന	<p>ലക്ഷ്യം - 3,00,000 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചത് - 104651 സാമ്പിളുകൾ WQMISയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് - 77021 സാമ്പിളുകൾ</p> <ul style="list-style-type: none"> Action Plan തയ്യാറാക്കി ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കലിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു ജലനിധി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ review ചെയ്തു ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്ത FTK കൾ തിരികെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. 	DD (WCS) / DT (i/c)	Continuous
22	KRWSA ഫയലുകളുടെ Follow-up	സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ KRWSA സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫയലുകളും യഥാസമയം Followup ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫയലുകളുടെ എണ്ണം, നടപടി പൂർത്തിയായവ, പ്രോസെസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം അടുത്ത യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.	DFA (i/c), Secretary to ED	Continuous
23	PMS JALANIDHI എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ സംബന്ധിച്ച്	നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും വിവരങ്ങൾ PMS Platform ലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണം. ആയതു കൃത്യമായി followup ചെയ്യേണ്ടതാണ്.	D(M&E) i/c/ RPD	07.05.22

അവലോകനയോഗം 5.30 pm നു അവസാനിച്ചു.


 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ